



Secteur Ille

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
			Semaine					Semaine					Semaine					Semaine										
Biefs			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Le Mail	X																										
2	St Martin	X															A	A	A							20 cm	Aménagement des ouvrages bois (ponton, plate-forme et ponton pêcheur) abaissement 20 cm	
3	St Grégoire	X																A	A							30 cm	Abaissement 30 cm pour le remplacement de la passerelle de halage déplacée par la crue.	
4	Charbonnière																											
5	Gacet																											
6	Haut-Chalet	X																										
7	Les Brosses																											
8	Grugedaine																											
9	Les Cours																											
10	Fresnay																											
11	St Germain/Ille	X																										
12	Bouessay																										Chgt porte aval de St-Médard semaine 49 à l'aide des plongeurs	
13	St Médard/Ille	X																									Chgt porte amont St-Médard avec pose de batardeau ou plongeurs.	
14	Dialay																											
15	Ille																											
16	Haute Roche	X																										
17	Lengager	X																										
18	Chanclin																											
19	Courgalais																											
20	De Partage	X																										

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)
A Abaissement
AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté
 Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

