Canaux de Bretagne
Un service de la Région Bretagne

Secteur Ille

N° bief	Mois / Semaine / Biefs	Bateau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	**Le Mail**	X																									
2	**St Martin**	X															A	A	~~A~~							20 cm	Aménagement des ouvrages bois (ponton, plate-forme et ponton pêcheur) abaissement 20 cm
3	**St Grégoire**	X																A	~~A~~							30 cm	Abaissement 30 cm pour le remplacement de la passerelle de halage déplacée par la crue.
4	**Charbonnière**																										
5	**Gacet**																										
6	**Haut-Chalet**	X																									
7	**Les Brosses**																										
8	**Grugedaine**																										
9	**Les Cours**																										
10	**Fresnay**																										
11	**St Germain/Ille**	X																									
12	**Bouessay**																										Chgt porte aval de St-Médard semaine 49 à l'aide des plongeurs
13	**St Médard/Ille**	X																									Chgt porte amont St-Médard avec pose de batardeau ou plongeurs.
14	**Dialay**																										
15	**Ille**																										
16	**Haute Roche**	X																									
17	**Lengager**	X																									
18	**Chanclin**																										
19	**Courgalais**																										
20	**De Partage**	X																									

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

~~A~~ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

Canaux de Bretagne
Un service de la Région Bretagne

Secteur Rance

N° bief	Mois / Semaine / Biefs	Bateau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
21	Partage(Ségerie)	X																									
22	Malabrie																										
23	La Péchetière																										
24	La Charronnerie																										
25	La Parfraire																										
26	26																										
27	LaJaunaie																										
28	La Madeleine																										
29	La P^{te} Madeleine	X																									
30	La Guéhardière																										
31	La Dialais																										
32	Moucherie																										Chgt porte aval de la Dialais semaine 47
33	Tinténiac																										
34	Gromillais	X																									
35	Gué Noellan																										
36	Pont-Houitte																										
37	Calaudry	X																									
38	Couadan																										
39	Gacet	X																									
40	Butte Jacquette																										
41	Les Islots	X																									
42	Evran	X																									
43	La Roche	X																									
44	Mottay (3)																										
45	Boutron (3)																										
46	Pont Perrin (3)			AV	V							~~A~~	~~A~~	~~A~~	A	A										30 cm	Vidange du Bief de Pont-Perrin 15 jours entre S45 et S46 pour permettre le changement de porte amont de Pont-Perrin prévue à partir du 05 novembre, la réparation d'un heutoir et la vérification des travaux sur vannage de Boutron et état du bief. Abaissement pour travaux de motorisation des portes de Pont-Perrin
47	Léhon (3)																										
48	Le Châtelier (3)	X																									

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

~~A~~ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial